

クレーム報告書

対応担当者	部長	社長
㊟	㊟	㊟

北本市	着工日	現場確認日	補修工事日
S様邸	11月16日	12月15日	1/17～
住所	竣工年月		
連絡先	平成 23 年 2 月		
	施工店		
	対応施工店		

< 状況報告 >

建築確認申請を行ったガレージで、建築士の指示にて基礎高をH300にて施工、12/15組立工事中にシャッターと土間の仕上がり高に空間が空いてしまう。原因としては、基礎高H200以上で施工を行うときは、深基礎仕様のガレージを選択しなくてはならないところを標準仕様のモノを使用、施工時まで気付くことが出来なかった。

<< 施工前 >>



* 5cm強の段差が発生してしまった。

<< 解体工事 >>



* 解体工事は、セメントの強度をあげているので土間下地込で2日間かかってしまった。

<< 施工後 >>

